

## Stappenplan werkzaamheden

Voor de werkzaamheden in uw woning gaan wij uit van twee dagen werk. In onderstaande planning geven we het verloop van de werkzaamheden in de woning weer.

Wij streven er naar dat u zo lang mogelijk gebruik kunt maken van warm water en verwarming.

Planning per woning				
	dag 1		dag 2	
	ochtend	middag	ochtend	middag
Werkplek afdekken in overleg met bewoners	■			
Verwijderen geiser			■	
Plaatsen ketel			■	
Plaatsen radiatoren	■	■		
Aanbrengen leidingwerk	■			
Aanbrengen rookgasafvoer		■		
Loskoppelen haard				■
Afwerking, in bedrijfstelling en instructie				■
Moment geen warmwater en verwarming			■	
Bouwkundige afwerking			■	■

### Dag 1 Ochtend (vanaf 8:30 uur)

- Meubilair en apparatuur wordt in overleg met u afgedekt ter bescherming van uw spullen.
- Leidingen en radiatoren worden geplaatst.
- Overlast: regelmatig geluidsoverlast. Stofoverlast is beperkt omdat de installateur gebruik maakt van boormachines met stofafzuiging.
- U kunt in de woning blijven wonen. Uw aanwezigheid is alleen noodzakelijk bij het afdekken van uw spullen (en de instructie aan het einde van dag 2).

### Dag 1 Middag (tot 17:30 uur)

- Leidingen, radiatoren en rookgasafvoer worden geplaatst.
- Overlast: enkele malen geluidsoverlast, stofoverlast is beperkt omdat de installateur gebruik maakt van boormachines met stofafzuiging.
- U kunt in de woning blijven wonen, uw aanwezigheid is niet noodzakelijk.

### Dag 2 Ochtend (vanaf 8:30 uur)

- Leidingen, radiatoren, rookgasafvoer, ketel en eventuele plafonds en koven worden geplaatst.
- Geiser wordt verwijderd.
- Overlast:
  - o enkele malen geluidsoverlast door boormachines, stofoverlast is beperkt omdat de installateur gebruik maakt van boormachines met stofafzuiging.
  - o geen beschikking over warmwater en verwarming in uw woning.
- U kunt in de woning blijven wonen, uw aanwezigheid is niet noodzakelijk.

Dag 2 Middag (tot 17:30 uur)

- Eventuele plafonds en koven (plafondranden) worden geplaatst.
- Loskoppelen van haard of gaskachel.
- Bescherming meubilair en apparatuur wordt verwijderd.
- Overlast: enkele malen geluidsoverlast, stofoverlast is beperkt omdat de installateur gebruik maakt van boormachines met stofafzuiging.
- Instructie aan de bewoner(s), aanwezigheid van de bewoner is vereist op het einde van de werkdag.

Wij hebben «Installateur» deze beschrijving van de overlast voorgehouden. Hij geeft aan dat hij deze beschrijving zo goed mogelijk volgt. Er kunnen natuurlijk onvoorziene extra werkzaamheden zijn.

Het is ook mogelijk dat u onverhoopt niet in staat bent om uw medewerking te verlenen. Laat het uw installateur dan zo snel mogelijk weten. Wij hebben tijd en mensen vrijgemaakt om u te helpen.

Vidomes dankt u alvast hartelijk voor uw medewerking.